



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان
مدرسه صنعت شایسته و بااستعداد
تهران

خلاصه چک لیست بازرسی، تست و نگهداری سیستم های اطفا حریق

بازرسی های روزانه:

۱ تجهیزات گرمایشی جهت جلوگیری از یخ زدگی سیستم آب آتش نشانی مورد بازدید قرار گرفته است؟

بازرسی و تست هفتگی:

- ۱ دمای اتاق پمپ خانه مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۲ تهویه اتاق پمپ خانه مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۳ وضعیت شیرهای مکش، دهش و بای پاس پمپ به لحاظ باز بودن مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۴ لوله های ورودی و خروجی کلکتور به لحاظ نشتی مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۵ فشار خط مکش پمپ مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۶ چراغ کنترلی، سوئیچ ها و تابلو فرمان مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۷ جریان، ولتاژ، آب و چراغ باتری های دیزل ژنراتور مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۸ اندازه روغن، سوخت و آب خنک کننده دیزل ژنراتور مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۹ پمپ های آتش نشانی مورد بازرسی و تست قرار گرفته است؟
- ۱۰ گیج سیستم خشک اسپرینکلر مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۱۱ وضعیت شیرهای کنترل به لحاظ موقعیت باز یا بسته بودن، قفل، در دسترس بودن و نشتی مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۱۲ شیرهای فشارشکن پمپ های آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۱۳ شیرهای مانع برگشت جریان در قسمت پمپ های آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته است؟

بازرسی و تست ماهانه:

- ۱ تراز سطح آب مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۲ گیج سیستم تر اسپرینکلر مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۳ شیرهای کاهنده فشار در سیستم اسپرینکلر مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۴ آلارم ولوها و شیرهای خط خشک به لحاظ موقعیت باز و بسته بودن، صدمه و نشتی مورد بازرسی قرار گرفته است؟

بازرسی و تست سه ماهه:

- ۱ سازه و فونداسیون، گریه روها، نردبان و محیط اطراف و بالای مخزن (به لحاظ خالی بودن از مواد اشتعال، زباله و یا مواد خورنده) مورد بازدید قرار گرفته است؟
- ۲ تجهیزات آلارم جریان مورد بازرسی و تست قرار گرفته است؟
- ۳ شیرشیلنگ های آتش نشانی مورد بازرسی قرار گرفته است؟

تست شش ماهه:

۱ آلارم تراز سطح آب مخازن مورد تست قرار گرفته است؟

بازرسی و تست سالانه:

- ۱ رنگ و پوشش سطح مخزن مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۲ بازرسی داخلی از مخازن فولادی جهت بررسی خوردگی انجام شده است؟
- ۳ قطعه انبساطی مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۴ تست جریان پمپ های آتش نشانی انجام شده است؟
- ۵ لوله و اتصالات اسپرینکلرها، ساپورت و عایق آنها مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۶ اسپرینکلرها و یدکی آنها مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۷ موجودی تعداد اسپرینکلرهای یدکی مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۸ لوله ها و اتصالات سیستم هوزریل (فایرباکس)، ساپورت و عایق آنها مورد بازرسی قرار گرفته است؟
- ۹ اتصالات شیر و نازل جعبه های آب آتش نشانی سالم و فاقد نشتی است؟



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آب)
Abad Gostar Tasissat Iranian Co., LTD

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: ۰۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۰۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com

۱۰	شیلنگ های جعبه های آب آتش نشانی سالم و فاقد نشتی است؟
۱۱	کوپلینگ های رایزر خشک سالم و مسیر آنها باز است؟
۱۲	مسیر شیر و نازل جعبه های آب آتش نشانی باز و فاقد هرگونه انسداد است؟
۱۳	درب جعبه های آب آتش نشانی به راحتی و کاملاً باز و قسمت شیشه ای جعبه سالم است؟
۱۴	جلوی جعبه های آب آتش نشانی باز و فاقد هرگونه مانع است؟
۱۵	وسایل اضافی درون جعبه های آب آتش نشانی وجود ندارد؟
۱۶	شیر شیلنگ های آب آتش نشانی مورد تست قرار گرفته است؟
۱۷	شیرهای کنترل مورد تست قرار گرفته است؟
۱۸	شیرهای خط خشک مورد بازرسی داخلی قرار گرفته است؟
۱۹	شیرهای کاهنده فشار در سیستم فایرباکس مورد بازرسی قرار گرفته است؟
تست ۳ ساله :	
۱	شیلنگ های جعبه های آب آتش نشانی مورد تست قرار گرفته است؟
بازرسی و تست ۵ ساله :	
۱	بازرسی داخلی از مخازن غیرفولادی انجام شده است؟
۲	گیج های فشار مورد تست قرار گرفته است؟
۳	شاخص های تراز سطح آب مخازن مورد تست قرار گرفته است؟
۴	بازرسی های داخلی لوله های آب آتش نشانی و اطمینان از عدم انسداد لوله انجام شده است؟
۵	گیج ها هر پنج سال تعویض و یا با گیج مکانیزه مورد تست قرار گرفته است؟
۶	اسپرینکلرهایی که در محیط خورنده قرار دارند تعویض یا مورد تست قرار گرفته است؟
۷	تست هیدرواستاتیکی و جریان سیستم آب آتش نشانی انجام شده است؟
۸	آلارم ولوها مورد بازرسی داخلی قرار گرفته است؟
۹	چک ولوها مورد بازرسی داخلی قرار گرفته است؟
۱۰	صافی، اریفیس، فیلتر شیرها مورد بازرسی قرار گرفته است؟
۱۱	شیرهای کاهنده فشار در سیستم اسپرینکلر و فایرباکس مورد تست قرار گرفته است؟
تست ۱۰ ساله :	
۱	اسپرینکلرهای سیستم خشک تعویض و یا مورد تست قرار گرفته است؟

در مجموع سیستم های اطفاء حریق آماده بکار می باشد؟

مشخصات شرکت و یا مجری دنصلاح سرویس و نگهداری :		
نام شرکت :	شماره ثبت :	تلفن تماس :
آدرس شرکت :		
موارد فوق توسط این شرکت با مشخصات اعلام شده در مورخ / / ۱۳ انجام گردیده و این شرکت مسؤولیت صحت درج شده را در این فرم به عهده می گیرد.		
مهر و امضاء		



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: +۹۸۲۱ - ۹۱۰۹۲۰۷۶

آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com